

7月15日《项目执行周例会》重点工作清单								
序号	项目	项目状态 待执行/执行中 即将执行完毕/已执行完毕	重点工作	部门	主责人	协同部门/人员	计划完成时间	进展情况
1	蒙古新2X7000T水泥仓系统项目 巴基斯坦铁路装车站系统项目	执行中	物流部确保两个项目7月20日的发货执行落实。	物流部	郜奔奔	成本合约/李志刚 质检部/孙亚伟	2026年7月23日	-
2	阿联酋开心果和杏仁筒仓项目	执行中	业务持续催客户付货款并确定发货期（FOB），并据情以公司名义发函。	业务部	王伟超	-	2026年7月20日	-
3	乌兹别克碳酸钙筒仓项目	执行中	1.财务提交客户付款所需资料; 2.崔阳后续跟踪客户款项支付。 3.防雨棚钢结构（增加）按照钉钉群中0713安排执行落实。	财务部 业务部 各执行部门	刘一 崔阳	-	2026/7/17 2026/7/25 -	-
4	菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目	执行中	张硕三方现场勘察、跟客户沟通回国后，计划运营部再次召开项目专题会，最终确定新的安排和计划。	各执行部门	各执行部门负责人	-	2026年7月20日	-
5	北方稀土（包头）料仓及计量输送系统项目 阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目 菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目 巴基斯坦SECMC铁路装车站系统项目	执行中	技术部检查项目全部设计供货范围（确保无后续遗漏）	技术部	各专业负责人	-	1. 7月18日 2. 7月28日 3. 7月30日 4. 8月10日	-
前序例会完成重点工作情况（0701）								
序号	项目	项目状态 待执行/执行中 即将执行完毕/已执行完毕	重点工作	部门	主责人	协同部门/人员	完成时间	进展情况
1	蒙古新2X7000T水泥仓系统项目	执行中	1. 技术部检查项目全部设计供货范围（确保无后续遗漏）； 2.业务陈子凡催促业主收取进度款	技术部 业务部	赵小涛 陈子凡	-	2026年7月15日	1.已确认 2.待持续推动
2	阿联酋开心果和杏仁筒仓项目	执行中	1.技术部跟供货商7月10日之前确定管链机软连接方案; 2.技术部检查项目全部设计供货范围（确保无后续遗漏）； 3.金恒闸门采购SEW电机，发货前7天通知付款，完成闸门加工，满足发货条件。	技术部 成本合约部	赵小涛 李志刚	-	2026/7/10 2026/7/15	1.已确定方案，整改进行中 2.已确认 3.已再次确认
3	巴基斯坦铁路装车站系统项目	执行中	1.张硕7月4日前再发布翻译版的合同技术文件 2.张硕7月5日前跟电气确定设计图纸，满足后续电气询价; 3.技术部非标设计分为2批次，1批次在7月6日前完成，2批次在7月31日前完成。	业务/技术	张硕 李永祥 赵小涛	-	2026/7/4 2026/7/5 2026/7/31	1.已发布 2.尚未最终确认，李永祥/张硕继续沟通 3.非标1设计已落实，非标2进行中
4	埃及2×500t水泥仓项目	执行中	技术部检查项目全部设计供货范围（确保无后续遗漏）	技术部	各专业负责人	-	2026年7月15日	已确认
5	菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目	执行中	计划运营部会后召开项目专题会，安排现场踏勘事宜，讨论新供货计划、施工工期事宜，其他后续工作安排等。	计划运营部 技术部 成本合约部 工程部	各执行部门负责人	-	2026年7月4日	专题会已开，已安排三方现场勘察，已提供最新整体计划；张硕跟客户沟通工期和施工合同及其他。