

7 月 1 日项目执行周例会

会议纪要

会议时间	2026 年 7 月 1 日	会议地点	会议室 1		
参会人员	何志强、赵小涛、李志刚、陈子凡、孙科杰、李永祥、王磊朋、朱晓升、郜奔奔、孙亚伟、王伟乐、陈辉、韩鸿彪、杨超、朱龙华				
未参会人员	王伟超（请假）李刚（出差）张硕（出差）				
会议召集人	计划运营部	会议记录人	孙科杰	审核人	杨超
纪要发送部门/人	所有参加会议人员				

一、会议内容：

- 1、所有执行项目进展情况汇报。
- 2、针对项目各部门人员工作沟通。
- 3、下一步相关项目的执行安排。

二、会议决议

1、在执行项目重点工作：

(1) **阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目**：物流部暂定按船期8月25日来安排发货；成本合约部督促工厂筒仓/储罐材料的采购和生产，8月15日（预警）具备发货条件；业务李永祥催促客户支付发货款。

(2) **阿联酋32个开心果和杏仁筒仓项目**：技术部跟供货商7月10日之前确定管链机软连接方案；金恒闸门采购SEW电机，发货前7天通知付款，完成闸门加工，满足发货条件；成本合约部/质检部督促跟踪相关问题整改情况，后续形成整改报告文件提交业务给客户。

(3) **巴基斯坦铁路装车站系统项目**：主要发货更改为5批次，2批次按7月5日发货推进执行；张硕7月4日前再发布翻译版的合同技术文件；张硕7月5日前跟李永祥确定电气设计图纸，

以满足后续电气编制询价资料以供招采；非标设计分为2个批，第1批在7月6日前完成不低于50%采购材料的询价资料，第2批在7月31日前完成剩余全部询价资料给成本合约部。

(4) **越南4X6000T水泥仓系统项目**：物流推动跟客户正常沟通确定船期（第2批次货物，原计划7月15日船期），成本合约部督促非标、管件等在7月12日（根据合同）具备发货条件，质检部跟踪并预警进度情况。

(5) **淮北临涣焦化新建除尘灰回配项目**：除楼梯更改、管道设计变更外，要求工程部在7月15日前完成现场施工；管道变更材料暂定在7月16日到货。

(6) **菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目**：要求计划运营部会后召开本项目的专题会，安排（工程+设计）现场踏勘事宜，两个分项目供货计划、施工工期重新跟客户确定，后续施工合同签订等事宜。

(7) **蒙古MAK WEST火车接收坑改造项目**：确定本项目的设计已经没有问题；7月4日技术提供关于提升机钢构封闭事宜的资料给业务陈子凡；7月4日技术部提交部分设备采购询价资料给成本合约以供提前采购（螺旋输送机/斗式提升机/除尘器/仓泵）。

(8) **蒙古2X700吨+3X110吨水泥石灰仓项目**：1套气力输送（罗茨风机）达产问题，技术部工艺组先给客户临时解决回复意见，后续其他项目时再派人员到场调试达产。

(9) 技术部在7月15日之前，检查相关项目全部设计供货范围，查漏补缺，确保供货完整，包括蒙古新2X7000T水泥仓系统项目，阿联酋开心果和杏仁筒仓项目，埃及2×500t水泥仓项目等。

2、相关决议：

(1) **蒙古新 2X7000T 水泥仓系统项目**：项目原计划 6 月 30 日相关设备发货，考虑到收款和现场土建施工因素，相关设备发货批次延迟至暂定 7 月 15 日。

(2) **斯里兰卡 4x2000 吨水泥仓项目**：原计划 0630 发货，目前等待客户订舱结果，估计

7月15日后的船期；同时成本合约部催促筒仓加工尽快完工（7月6日）具备发货条件。

(3) **越南 4X6000T 水泥仓项目**：相关非标/管件设计、提交询价文件（给招采）延误情况 35 天，造成项目后续加工、发货严重延误，对技术部进行项目考核。

三、各项目重点工作

详见附件 - “0701 项目执行周例会” 重点工作清单

请各部门严格遵照会议明确的重点任务开展后续执行工作，计划运营部将建立专项督导机制，全程跟进各项关键任务的推进情况，强化过程管控与效能监察，确保关键任务落实到位。

附件 1

越南4X6000T水泥仓系统项目		统计日期：2026年6月18日		设计/提交询价文件		延误时间	
4	螺旋钢板仓设计及询价采购文件	2026/2/7	2026/2/15	9	0223	0	0 (春节期间)
5	钢结构设计及询价采购文件 仓顶收尘器、斜槽平台、提升机塔架等	2026/2/10	2026/3/4	23	0312+30	0	0 (钢构确认)
6	相关工艺设备的设计选型和询价文件 包括罗茨风机、除尘器、充气箱、破碎阀、斜槽和库底卸料 装置主要设备和其他设备等	2026/2/6	2026/2/27	22	0227-0415	0	0 (返资反复)
7	非标件设计和询价文件	2026/3/6	2026/3/25	20	0528/0530	-35	-35 (0325+30)
8	工艺、土建、结构（筒仓和钢结构）等初步设计图纸 （供业主审查确定）	2026/2/5	2026/3/4	28	非标和相关管件等材料设计和提交询价资料导致项目交货延误		
9	详图设计（含工艺、钢结构、电气）-施工图和安装图 （具体开始时间以业主审查初步设计图纸完成后计）	2026/2/28	2026/4/15	47			