

7月29日《项目执行周例会》重点工作清单								
序号	项目	项目状态 待执行/执行中 即将执行完毕/已执行完毕	重点工作	部门	主责人	协同部门/人员	计划完成时间	进展情况
1	巴基斯坦铁路装车站系统项目	执行中	1. 张硕应推动电气图纸（业主）确定，延迟至8月2日完成。 2. 李永祥（延迟至8月4日）应完成剩余电气设计并提交采购资料给招标采购部门。	业务部 技术部	张硕 李永祥	-	2026/08/02 2026/08/04	-
3	乌兹别克碳酸钙筒仓项目	即将执行完毕	防雨棚钢结构（增加）的加工，按照计划需完成。	成本合约部	李志刚	-	2026年8月12日	-
4	菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目	执行中	1.张硕应尽快与客户签订施工合同; 2.张硕应尽快与客户确认达沃项目工艺改造段的方案和增项	业务部	张硕	李刚 刘许	2026/8/10 2026/8/5	-
5	蒙古新2X7000T水泥仓系统项目	执行中	物流部安排完成卷仓设备（SM50和SM60各1套）从现场的返回事宜。	物流部	郜奔奔	李亚超 袁纪斌	2026年8月10日	-
6	埃及8X9000吨水泥卷边仓项目	执行中	1.业务协调客户卷仓设备返回事务，并催收逾期租赁费用; 2.物流部与客户货代配合处理卷仓设备返回运输对接	业务部	王伟乐	物流部/郜奔奔	2026年8月10日	-
前序例会完成重点工作情况 (0715)								
序号	项目	项目状态 待执行/执行中 即将执行完毕/已执行完毕	重点工作	部门	主责人	协同部门/人员	完成时间	进展情况
1	已经确定基本全部落实	-	已经确定基本全部落实	-	-	-	-	已经确定全部基本落实