

7 月 29 日项目执行周例会

会议纪要

会议时间	2026 年 7 月 29 日	会议地点	会议室 1		
参会人员	何志强、李志刚、李刚、李永祥、朱晓升、孙亚伟、郜奔奔、孙科杰、王伟乐、张硕、王伟超、杨超、朱龙华、刘一、史伟伟				
未参会人员	赵小涛（请假）陈子凡（出差）陈辉（出差）崔阳（出差）王磊朋（出差）其他业务缺席				
会议召集人	计划运营部	会议记录人	孙科杰	审核人	杨超
纪要发送部门/人	所有参加会议人员				

一、会议内容：

- 1、所有执行项目进展情况汇报。
- 2、针对项目各部门人员工作沟通。
- 3、下一步相关项目的执行安排。

二、会议决议

1、在执行项目重点工作：

(1) **巴基斯坦SECMC铁路装车站系统项目**：关于第四批次（8月15日）发货（钉钉0724），成本合约部推动、催促货物的采购、加工和交付；质检部和业务安排业主的货物检验计划和安排；物流部按期计划包装、船期等安排；原电气设计0730延期（业务/业主图纸确认原因），至8月2日完成确认，8月4日将剩余设计采购资料给招采部门。

(2) **乌兹别克碳酸钙筒仓项目**：客户部分余款于7月29日已支付，防雨棚（增加）钢构按照7月13日钉钉群中计划安排执行，成本合约部确保在8月12日加工完成并具备交货条件，质检部、物流部安排后续检验和发货工作。

(3) **菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目**：宿务分项目按照计划执行；达沃前工艺段按计划

执行；后改造工艺段牵涉业主设计变更，目前执行暂停，工艺刘许7月30日将新的方案和改造清单发给业务，在8月5日前跟业主确认完成；业务张硕应尽快跟业主签订施工合同；鉴于达沃项目筒仓已经到货，协调当地施工方Mark到场卸货，卸货机械由业主提供，工程部现场协调配合。

(4) **埃及8X9000吨水泥卷边仓项目**：关于卷边仓的（指导）施工费用和卷仓设备（延期返回）租赁费用，业务王伟乐应持续跟业主沟通并催付，物流配合卷仓设备返回的运输对接。

(5) **蒙古新2X7000T水泥仓系统项目**：物流部8月9日之前安排完成卷仓设备（SM50和SM60各1套）的返回事宜（装车）；后续设备的修理、维护和配件增补，由工程部（袁纪斌）负责及时处理，以免影响后续项目使用。

2、相关决议：

(1) **淮北临涣焦化新建除尘灰回配项目**：项目目前（0727-0802）调试进行中，后续踏步更改进行中；项目经理崔继龙应安排项目资料交接，在8月4日完成所需资料交接的清单，相关执行部门在8月20日前完成交接资料的准备并提交，确保配合业主在8月底支付进度款和验收款。

(2) **埃及2×500t水泥仓项目**：成本合约部确定在8月18日完成备货；质检部提前安排检验并提出整改意见（若有）；业务提前联系业主计划8月18日验货，并初步确定船期。

(3) **越南4X6000T卷边仓配套提升机项目**：成本合约部确定在8月6日完成货物的加工备货，并具备发货条件；质检部提前安排检验并提出整改意见（若有）；业务提前联系业主安排验货事宜，并初步确定船期（FOB）。

(4) **蒙古MAK 2X150T水泥筒仓项目**：成本合约部确定在8月9日完成货物的加工备货，并具备发货条件；质检部提前安排检验并提出整改意见（若有）。

(5) **阿联酋32个开心果和杏仁筒仓项目**：业务王伟超持续催客户付货款和确定发货日期

(FOB) , 并根据情况以公司名义发函要求支付。

(6) **青海能发(集团)铁路装车站系统项目**: 项目执行依据和全景进度计划个执行部门进一步确认; 考虑到10月份以后冬季施工问题, 计划届时仅钢结构主框架和筒仓安装完成后施工停止, 后续复工日期待定。

(7) **蒙古MAK WEST火车接收坑改造项目**: 后续跟业务陈子凡沟通后, 再召开本项目的专项推进会(项目正式启动会)。

三、各项目重点工作

详见附件 - “0729 项目执行周例会” 重点工作清单

请各部门严格遵照会议明确的重点任务开展后续执行工作, 计划运营部将建立专项督导机制, 全程跟进各项关键任务的推进情况, 强化过程管控与效能监察, 确保关键任务落实到位。