

项目现场工作周报

汇报人：崔继龙 王奎

汇报时间：2026-8-9

项目名称：临涣焦化股份有限公司新建除尘灰回配工程项目

一、本周工作内容（8月3日--8月9日）

8月3日（星期一）：（晴 28° C-37° C，风力2级）： 出勤人数6人（管理2人劳务2人工），工作时间(8小时)14:00~18:30，是否加班(否)，是否窝工(否)；

施工内容： 1、系统远程控制调试，除尘器、三通信号不通，排查；2、14m-17m层踏步板更换10片；3、设备润滑油加注2处（螺旋称、卸料机）；4、甲方督促联动调试，周四必须验收。

工期：非项目原来事项可延后处理，目前厂方要求尽快完成联动下料，具备验收条件。

8月4日（星期二）：（晴 27° C-36° C，风力2级）： 出勤人数6人（管理2人劳务4人工），工作时间(8小时)5:00~18:30，是否加班(否)，是否窝工(否)；

施工内容： 1、PLC 远程单机调试完成，远程联动信号故障，排查中；2、17m-20m层踏步板更换16片；3、设备油漆找补1人；4、暂定周四设备验收，电控调试赶工中。

工期：远程调试故障排查，赶工中；踏步板更换进度95%，电焊作业影响设备调试，仓顶踏步板12片暂停。

8月5日（星期三）：（晴 27° C-36° C，风力2级）： 出勤人数6人（管理2人劳务4人工），工作时间(8小时)5:00~21:30，是否加班(加)，是否窝工(否)；

施工内容： 1、PLC 远程单机调试完成，远程联动信号故障排查完成，远程控制正常；2、楼梯踏步板更换部位，油漆找补；3、钢构检测单位 2 人下午到场检测；4、明日下午进行设备验收。

工期：远程调试故障排查完成，调试正常；踏步板更换进度 95%，电焊作业影响设备调试，仓顶踏步板 12 片暂停。

验收：已按约定进度，明天下午进行设备验收。

8 月 6 日（星期四）：（晴 27° C-36° C，风力 2 级）： 出勤人数 5 人（管理 2 人劳务 3 人工），工作时间（8 小时）5:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容： 1、上午电控远程控制调试下料；2、整理场地材料和卫生；3、下午 4 点项目验收检查；4、验收完成，开始整理收尾工作。

工期：验收整体通过，工期按正常结束；踏步板更换进度 95%，电焊作业影响设备调试，仓顶踏步板 12 片暂停。

收尾工作：14 米平台锥斗与平台间隙过大，增加护栏；

20 米顶部平台，除尘器支架东西侧临边，增加护栏防护；

料仓除尘器爬梯，护笼长度不足，向下延长 1 节；

地面西侧道路压坏，恢复地面地坪。

8 月 7 日（星期五）：（阵雨 26° C-35° C，风力 2 级）： 出勤人数 5 人（管理 2 人劳务 3 人工），工作时间（8 小时）5:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容：1、消缺工作，14-20 米平台栏杆制作安装；2、电控系统做软件升级；3、踢脚板需购置 27 米，询价采购； 4、核算地面恢复需要的混凝土。

完工事项：早晨补签竣工验收单，预计下周三周四签字完成；

踏步板更换进度 95%，电焊作业影响设备调试，仓顶踏步板 12 片可以作业。

8 月 8 日（星期六）：（小雨 24° C-36° C，风力 2 级）： 出勤人数 4 人（管理 2 人劳务 2 人工），工作时间（8 小时）5:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容：1、20 米层踏步板更换 7 片，剩余 5 片；2、电控系统一键启动异常，螺旋称堵塞，下午清理堵料；3、踢脚板需购置 27 米，采购完成；4、核算地面恢复需要的混凝土。

完工事项：早晨补签竣工验收单，预计厂方下周三周四签字完成； 预约下周一下午，对接资料检查；厂方总打灰车进粗灰料，司机反馈高度过高，进料受限（厂方暂时无对接反馈）。

人工：劳务本周已离场 2 人，暂时人工剩余 2 人。

8 月 9 日（星期日）：（晴 23° C-36° C，风力 2 级）： 出勤人数 4 人（管理 2 人劳务 2 人工），工作时间（8 小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容： 1、一期防爆柜电线更换完成；2、20m 层踏步板更换 5 片；3、增补维护栏杆安装完成；4、采购踢脚板 27 米，倒运进场。

消缺事项：预约下周一下午，对接资料检查；

厂方总打灰车进粗灰料，司机反馈高度过高，无法进料（厂方暂时无对接反馈）。

二、目前整体情况：

1、施工现场人员：目前现场共计 10 名施工人员，具体情况如下：

序号	班组	本周（名）	预计下周（名）	备注
1	管理人员	2	2	
2	土建施工人员	0	0	

3	钢构施工人员	4	2	
总数		6	4	
备注：劳务本周离场 2 人。				

2、施工机械使用情况：

序号	设备名称	型号规格	本周 (台班数量)	下周 (台班数量)	备注
1	/	/	0	0	
2					
3					
备注：					

3、现场施工安全管理情况：

	内容
本周安全生产情况	无安全事故发生
本周安全教育情况	早班会安全教育 5 次
本周安全检查情况	机械作业安全检查 0 次
下周安全监督管理重点	机械作业安全检查 0 次
下周安全活动计划	早班会安全教育 7 次

现场相关施工照片及说明：



踏步板更换完成



一期防爆柜接电完成

现场情况汇总：

- 1、人员情况：本周作业人员 2~4 人，电控系统远程控制调试完成，周四已验收完成；
- 2、进度情况：如期验收完成，验收提出事项消缺中；
- 3、合同工期：已按甲方要求 8 月 6 号达到设备出料正常。
- 4、材料情况：消缺项目，踢脚板采购到货。
- 5、主要问题：主要施工工作已结束，开始消缺验收提出的问题（孔洞临边部位增设栏杆）和整改问题处理（场地西侧道路损坏，需要恢复）。

下周计划：

- 1、场地西侧道路恢复（消缺事项）；
- 2、项目施工资料对接、完善、整理完工资料；
- 3、清理场地材料、退还围挡；
- 4、劳务和管理人员退场；

5、电气工程师留下陪产，做程序完善（设备联动和参数调整）。

汇报人：崔继龙、王奎

2026 年 8 月 9 日