

9月9日《项目执行周例会》重点工作清单								
序号	项目	项目状态 待执行/执行中 即将执行完毕/已执行完毕	重点工作	部门	主责人	协同部门/人员	计划完成时间	进展情况
1	蒙古2X700吨+3X110吨水泥石灰仓项目	已执行完毕	根据反馈的问题清单和图片，技术部应组织研讨会，讨论问题处理方法和解释回复，后续进行问题解决安排。	技术部	何志强	李志刚/王磊朋 李刚/孙科杰/陈子凡	2026年9月15日	
2	菲律宾Cebu淀粉仓项目（宿务）	执行中	成本合约部应在9月30日完成备货（除3条螺旋输送机），并配合完成质检。	成本合约部	李志刚	质检部/孙亚伟	2026年9月30日	暂定计划
	菲律宾Davao淀粉仓项目（达沃）		成本合约部应在9月30日完成备货（除后改造工艺段），并配合完成质检。					
3	巴基斯坦SECMC铁路装车站系统项目	执行中	成本合约部应在9月16日之前完成第五批次（钉钉群0824计划）相关货物备货；	成本合约部	李志刚	质检部/孙亚伟	2026年9月16日	
			9月中下旬客户来公司验货期间，技术部应回应客户电气方面的确认和关切，对图纸进行修正和完善，完成电气设计全部图纸的确认，确保后续项目设计费用的支付。	技术部	何志强	李永祥/李修化	2026年9月25日	
4	青海能发（集团）铁路装车站系统项目	执行中	缓存仓/定量仓和相关储罐原材料备货；	成本合约部	李志刚	-	2026年9月15日	
			施工承包方确定及合同签订；	计划运营部	孙科杰	工程部/李刚	2026年9月14日	暂定时间
			施工相关准备（人员和物资动员和准备）。	工程部	李刚	黄海山/温晓川	2026年9月15日	暂定时间
前序例会完成重点工作情况（0823）								
序号	项目	项目状态 待执行/执行中 即将执行完毕/已执行完毕	重点工作	部门	主责人	协同部门/人员	完成时间	进展情况0909
1	菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目	执行中	签订施工合同（业主）；达沃分项目改造工艺段确认。	业务部	张硕	工程部/李刚	2026年9月15日	完成时间暂定
			与当地施工承包方Mark签订施工合同。	工程部	李刚	张硕	2026年9月20日	根据跟业主的合同签订同步推进