

7 月 15 日项目执行周例会 会议纪要

会议时间	2026 年 7 月 15 日	会议地点	会议室 1		
参会人员	何志强、李志刚、李刚、李永祥、王磊朋、朱晓升、郜奔奔、孙科杰、王伟乐、王伟超、杨超、朱龙华				
未参会人员	赵小涛（请假）陈子凡（出差）张硕（出差）孙亚伟（外出检验）陈辉（其他会议）崔阳（其他事务）财务缺席、其他业务缺席				
会议召集人	计划运营部	会议记录人	孙科杰	审核人	杨超
纪要发送部门/人	所有参加会议人员				

一、会议内容：

- 1、所有执行项目进展情况汇报。
- 2、针对项目各部门人员工作沟通。
- 3、下一步相关项目的执行安排。

二、会议决议

1、在执行项目重点工作：

(1) **阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目**：技术部朱晓升在7月17日之前将保温设计、材料询价资料全部完成并提交成本合约部；暂定项目最终交货日期推迟至8月25日；业务李永祥催促客户支付发货款。

(2) **阿联酋32个开心果和杏仁筒仓项目**：业务王伟超持续催客户付发货款和确定发货日期（FOB），并根据情况以公司名义发函要求支付；成本合约部/质检部督促跟踪管链机与筒仓接口问题整改情况。

(3) **乌兹别克碳酸钙筒仓项目**：财务尽快完成业主付款所需资料，确保客户款项支付；防

雨棚钢构（增加）的落实按照7月13日钉钉群中计划安排执行；后续业务崔阳将客户反馈信息及时通知后端执行部门。

(4) **北方稀土（包头）料仓及计量输送系统项目**：要求成本合约部在7月底8月初确保相关设备、非标、电控等所有货物的交货发货条件；质检、物流部门安排落实发货事宜。

(5) **菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目**：张硕等三方现场勘察及跟客户沟通回国后，再次召开项目推进会，最终确定新的安排和计划。

(6) **埃及8X9000吨水泥卷边仓项目**：关于卷边仓的（指导）施工费用和卷仓设备（延期返回）租赁费用，业务王伟乐应持续跟业主沟通并催付，物流配合卷仓设备返回的运输对接。

(7) **蒙古新2X7000T水泥仓系统项目**：物流部要按照7月6日钉钉群中的计划安排，确保在7月20日落实要求批次的发货。

(8) **拉法基豪瑞（孟加拉国）采购项目**：成本合约部卢江涛尽快督促完成相关货物的整改，明确具备交货时间。

(9) 技术部在7月25日之前，检查相关项目全部设计供货范围，查漏补缺，确保供货完整；包括北方稀土（包头）料仓及计量输送系统项目、阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目、菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目、巴基斯坦SECMC铁路装车站系统项目等。

2、相关决议：

(1) **巴基斯坦铁路装车站系统项目**：计划第三批次发货日期7月20日，计划第四批次8月10日，计划第5批次9月10日；成本合约部推动、催促整体货物的采购、加工和交付；每批次具体货物将根据生产、质检和现场实际需求提前15日发布。

(2) **斯里兰卡4x2000吨水泥仓项目**：原计划0630发货，目前等待客户订舱结果，估计8月初的船期；成本合约部做好全部货物一次发货的准备，催促钢结构、非标、电控货物的交付；业务陈辉联系客户LC信用证的改期。

(3) **阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目**：储罐保温设计严重滞后，具体情况为：7月13日发现保温方案尚未确定，7月14日专题会，7月15日确定方案，造成项目后续加工、发货交付工期暂定推迟至8月25日，具体延误统计见附件1；本项目在7月1日执行项目双周会议上已专门决议计划船期时间（8月25日），并对交货工期提出预警，见0701会议纪要；由此对技术部进行项目考核，但同时业务李永祥后续跟业主提工期顺延，可能会避免相关损失和影响，公司后续考核时酌情考虑。

三、各项目重点工作

详见附件 - “0715 项目执行周例会” 重点工作清单

请各部门严格遵照会议明确的重点任务开展后续执行工作，计划运营部将建立专项督导机制，全程跟进各项关键任务的推进情况，强化过程管控与效能监察，确保关键任务落实到位。

附件 1

阿尔及利亚VEGA炭黑颗粒仓和储罐项目（SCE26-AL00403） 设计、采购备货及施工进度计划表0310																			
序号	分类	项目明细	开始时间	结束时间	月	3月					4月								
						日	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
1	工程设计	炭黑颗粒仓（6+1+6+1）结构设计和材料询价单	2026/3/10	2026/4/9	31														
2		储罐（2+2+1+1）结构设计和材料询价单	2026/3/10	2026/4/9	31	二、0713储罐保温技术方案尚未确定，0715最终确定； 设计延误日期计算：0409+52=0531，延误45天													
3	业务	相关跟客户的沟通、确认、协调等	2026/3/10	2026/6/30	113														
4	招标采购	炭黑颗粒仓（6+1+6+1）的询价和合同签订	2026/4/5	2026/4/10	6														
5		储罐（2+2+1+1）的询价和合同签订	2026/4/5	2026/4/10	6														
6	加工制造	炭黑颗粒仓（6+1+6+1）的加工和备货	2026/4/11	2026/6/24	75	一、4月份根据业务、会议确定，计划供货完成日期为8月15日													
7		储罐（2+2+1+1）的加工和备货	2026/4/11	2026/6/24	75	其他相关工作按推迟52天计算（包括设计和询价资料提交）													
8	质量检验	相关货物的检验	2026/6/23	2026/6/27	5														
9	发货运输 FOB	相关货物的发货/运输	2026/6/28	2026/6/30	3														
10	现场施工 （待定）	施工相关准备和动员	2026/6/15	2026/7/31	47														
11		现场施工（80天）	2026/8/1	2026/10/31	92														