

7月1日《项目执行周例会》重点工作清单								
序号	项目	项目状态 待执行/执行中 即将执行完毕/已执行完毕	重点工作	部门	主责人	协同部门/人员	计划完成时间	进展情况
1	蒙古新2X7000T水泥仓系统项目	执行中	1. 技术部检查项目全部设计供货范围（确保无后续遗漏）； 2.业务陈子凡催促业主收取进度款。	技术部 业务部	赵小涛 陈子凡	-	2026年7月15日	-
2	阿联酋开心果和杏仁筒仓项目	执行中	1.技术部跟供货商7月10日之前确定管链机软连接方案； 2.技术部检查项目全部设计供货范围（确保无后续遗漏）； 3.金恒闸门采购SEW电机，发货前7天通知付款，完成闸门加工，满足发货条件。	技术部 成本合约部	赵小涛 李志刚	-	2026/7/10 2026/7/15	-
3	巴基斯坦铁路装车站系统项目	执行中	1.张硕7月4日前再发布翻译版的合同技术文件； 2.张硕7月5日前跟电气确定设计图纸，满足后续电气询价； 3.技术部非标设计分为2批次，1批次在7月6日前完成，2批次在7月31日前完成。	业务/技术	张硕 李永祥 赵小涛	-	2026/7/4 2026/7/5 2026/7/31	-
4	埃及2×500t水泥仓项目	执行中	技术部检查项目全部设计供货范围（确保无后续遗漏）	技术部	各专业 负责人	-	2026年7月15日	-
5	菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目	执行中	计划运营部会后召开项目专题会，安排现场踏勘事宜，讨论新供货计划、施工工期事宜，其他后续工作安排等。	计划运营部 技术部 成本合约部 工程部	各执行部门负 责人	-	2026年7月4日	-
前序例会完成重点工作情况（0617）								
序号	项目	项目状态 待执行/执行中 即将执行完毕/已执行完毕	重点工作	部门	主责人	协同部门/人员	完成时间	进展情况
1	蒙古新2X7000T水泥仓系统项目	执行中	1. 后续钢构、相关设备6月30日继续发货； 2.业务陈子凡催促混凝土供应和进度款。	各执行部门 业务部	各执行部门负 责人	-	2026年7月1日	发货更改至0705； 催进度款进行中
2	阿联酋开心果和杏仁筒仓项目	执行中	1.业务王伟超将0611会议结果通知客户； 2督促工厂在6月30日前相关问题按方案落实； 3.部分整改方案设计出图纸（直爬梯防护锁和防护罩）。	业务/成本合约/ 质检/技术	各执行部门负 责人	-	2026年6月30日	1.整改方案（会议结果）已经发给业主； 2.整改进行中； 3.直爬梯防护锁已整改完成；
3	巴基斯坦铁路装车站系统项目	执行中	1. 2批次（缓存仓和部分皮带机桁架）7月5日发货； 2. 要求督促工厂按照工期如期交货； 3.业务张硕跟业主保持沟通，提早验货安排	业务/成本合约/ 质检/技术	各执行部门负 责人	-	2026年7月5日	1.0705发货进行中； 2.催促进行中； 3.0630验货已经进行