

项目现场工作周报

汇报人：李鲲鹏 黄晓冬

汇报时间：2026-8-23

项目名称：北方稀土（包头）料仓与计量输送系统项目

一、本周工作内容（8月17日--8月23日）

8月17日（星期一）：（多云 17° C-24° C，风力2级）：出勤人数11人（管理2人，劳务9人工，），工作时间(9小时)7:00~18:30，是否加班(否)，是否窝工(否)。

机械：20米曲臂车1台，2台剪刀车

施工：1、2个罐体校正、焊接工作；2.2米平台打磨除锈刷漆；2、业主巡查工地，提出曲臂车无进场记录，要求退场，目前沟通中；3、参加业主工程例会，监理例会；4、参加由公司领导组织的项目协调会，明确施工人数，工期节点；5、班前会召开，提出动火、高处作业注意事项。

8月18日（星期二）：（晴 16° C-30° C，风力2级）：出勤人数10人（管理2人，劳务8人），工作时间(0小时)7:00~18:30，是否加班(否)，是否窝工(否)。

机械：20米曲臂车一台，2台剪刀车

施工：1、验收落仓线，对分包提出整改要求；2、协调工人与分包关于工资事宜，由于工人索要工资，现场 8 点半后未施工；3、新进场 1 人做入场教育；4、班前会正常召开，提出动火、高处作业注意事项。

8 月 19 日（星期三）：（晴 17° C-31° C，风力 2 级）：出勤人数 8 人（管理 2 人，劳务 6 人工），工作时间（9 小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）。

机械：20 米曲臂车 1 台，2 台剪刀车

施工：1、2.2 米平台下料、焊接施工；2、现场业主巡查工地，提出下周应急管理局进驻检查，现场做好文明施工；3、参加业主工程例会，提出相关安全问题；高处作业安全带、现场禁止抽烟等；4、班前会召开，提出动火、高处作业注意事项；5、现场焊工退场 1 人。

材料：下午 17:00 设备、材料到场，现场已清点卸货。

8 月 20 日（星期四）：（晴 18° C-31° C，风力 2-3 级）：出勤人数 8 人（管理 2 人，劳务 6 人工），工作时间（9 小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

机械：20 米登高车 1 台，剪刀车 2 辆

施工：1、2.2 米平台板加固焊接，支撑钢柱钢支撑焊接；2、监理检查工地 提出高处作业安全带高挂低用；3、参加业主月安全例会，强调现场安全管理工作，

近期市应急管理局进驻检查；4、新进场 1 人，已做安全教育、技术交底；5、班前会召开，强调高处、动火作业注意事项，要求高处焊接佩戴安全带。

8 月 21 日（星期五）：（晴 17° C-28° C，风力 2-3 级）：出勤人数 9 人（管理 2 人，劳务 7 人），工作时间（9 小时）7:00-18:30，是否加班（否），是否窝工（否）。

机械：20 米登高车 1 台，剪刀车 2 辆

施工：1、2.2 米钢支撑下料焊接，料仓内加固焊接；2、现场业主巡查工地，提出加快工期施工；3、参加业主工程例会，提出相关安全问题，近期有检查组进驻；4、班前会召开，提出动火、高处作业注意事项，现场打扫卫生。

材料：上午 11:00 除尘器设备进场，现场已清点卸货。

8 月 22 日（星期六）：（中到大雨 17° C-22° C，风力 2=3 级）：出勤人数 2 人（管理 2 人，劳务 0 人），工作时间（10 小时）7:00~19:30，是否加班（是），是否窝工（否）。

机械：无

施工：1、由于下雨，今日现场未施工；2、做相关内业资料；3、新进场 2 名焊工，未做教育，目前去留问题正在协调中。

材料：配电柜、控制柜已到包头，待天晴后安排卸车

8月23日（星期日）：（晴 16° C-28° C，风力2级）：出勤人数8人（管理2人，劳务6人），工作时间（9小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

机械：20米登高车，剪刀车2台

施工：1、2.2米钢支撑下料焊接，料仓外围加固焊接；2、2.2米平台栏杆焊接；3、班前会召开，提出动火、高处作业注意事项；4、参加业主工程例会，提出相关安全问题，近期有检查组进驻，加快工期施工。

其他情况：1、现场施工人员不足，周一通过领导视频会议沟通，分包同意增加人员，目前人员情况未得到改善；2、8月18日由于分包内部管理问题，现场工人产生口角，工人集体闹罢工索要工资，停工一天，经过协调协商，8月19日现场复工；3、8月19日由于分包现场管理原因，1名焊工罢工离场；4、现场曲臂车使用问题经协调，目前报验工作已完成。

二、目前整体情况：

1、施工现场人员：目前现场共计11名施工人员，具体情况如下：

序号	班组	本周（名）	预计下周（名）	备注
1	管理人员	2	2	
2	钢构施工人员	5	7	
3	普工	2	2	
总数		9	11	
备注：人员还是不足				

2、施工机械使用情况：

序号	设备名称	型号规格	本周（台班数量）	下周（台班数量）	备注
----	------	------	----------	----------	----

1	登高车	20 米	6	6	
2	剪刀车	6 米、8 米	6	6	
3	汽车吊	20 吨		3	
备注：					

3、现场施工安全管理情况：

	内容
本周安全生产情况	无安全事故发生
本周安全教育情况	早班会安全教育 6 次
本周安全检查情况	机械、作业安全检查 2 次
下周安全监督管理重点	机械、作业安全检查 2 次
下周安全活动计划	早班会安全教育 7 次

现场相关照片及说明：

现场罐体焊接；2.2 米平台钢支撑焊接











现场情况汇总：

- 1、人员情况：本周进场 9 人，作业 5 天（由于下雨停工 1 天、分包内部原因索要工资罢工 1 天），项目要求施工人员不低于 14 人，后续人员始终未到现场，；
- 2、进度情况：两个锥体拼装焊接完成 100%；两个环梁拼装焊接完成 100%、2 个库顶拼装完成 100%、悬梯拼装焊接完成 100%，钢梯拼装焊接完成 60%，8 根钢柱安装焊接完成 100%，支撑钢柱安装焊接完成 100%，锥体吊装安装完成 100%，罐体吊装安装完成 100%，；

3、合同工期：项目节点时间在 9 月 1 日（业主审批的开工报告），现场施工人员至少 14 人，才能保证节点时间，目前劳务人员未按要求落实到位，节点工期目前无法保证。

4、材料情况：电缆、电线、气罐、螺旋输送机、插板阀、卸料器、除尘器已进场。

5、剩余主要工作：构件的除锈防腐、钢梯制作安装、罐体加固焊接、设备及电控的安装。

6、目前现场施工状态还是人员少，按照业主节点完成，很困难。

下周计划：

1、钢梯及平台栏杆制作安装完成 100%；2 个料仓罐体与环梁加固焊接完成 100%；

设备开始安装；

2、现有人员把钢结构施工内容完成；

3、继续督促劳务队继续增加人手，至少增加 7 人，至少增加至 14 人；

4、与业主、监理沟通说明现场情况，做好设备进场的报验工作。

汇报人：李鲲鹏 黄晓冬

2026 年 8 月 23 日