

9月9日项目执行周例会 会议纪要

会议时间	2026 年 9 月 9 日	会议地点	会议室 1		
参会人员	何志强、赵小涛、李志刚、李刚、朱晓升、孙亚伟、郜奔奔、孙科杰、王伟乐、张硕、陈辉、韩鸿彪、王伟超、杨超、史伟伟、刘一、朱龙华等				
未参会人员	李刚（出差）陈子凡（出差）李永祥（出差）王磊朋（出差）				
会议召集人	计划运营部	会议记录人	孙科杰	审核人	杨超
纪要发送部门/人	所有参加会议人员				

一、会议内容：

- 1、所有执行项目进展情况汇报。
- 2、针对项目各部门人员工作沟通。
- 3、下一步相关项目的执行安排。

二、会议决议

1、在执行项目重点工作：

(1) 蒙古2X700吨+3X110吨水泥石灰仓项目：针对业主并经现场李冬冬反馈的问题，技术部应在9月15日组织研讨会，根据清单和图片，结合相关意见，讨论问题处理的方法和解释回复，后续进行问题解决安排。

(2) 埃及2×500t水泥仓项目：9月8日业主验货已经完成，空气斜槽透气布已确定客户现场安装，后续业务王伟乐跟客户沟通确定货款支付和发货事宜。

(3) 阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目：根据0908客户项目验货情况，关于相关储罐底板变更，业务李永祥需跟客户进行明确，确保后续变更整改、发货、付款的安排；相关发货安排见0826会议纪要“计划9月20日前发货完成，物流部安排落实，成本合约部配合货款支付；计划

9月25日船期，李永祥负责后续客户信用证货款支付”。

(4) 菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目：本项目的备货、发货和施工计划，见项目执行钉钉群0910相关安排，暂定要求成本合约部在9月30日完成相关备货，暂定10月8日开始发货，暂定10月15日船期。

(5) 青海能发（集团）铁路装车站系统项目：根据8月31日项目推进会安排，暂定计划9月15日进场施工，各执行部门暂按照“项目执行钉钉群0831决议内容”开展工作，包括设计部的材料提资（含工厂和现场加工）、成本合约各批次材料采购、工程部现场施工准备等。

(6) 巴基斯坦 SECMC 铁路装车站系统项目：本项目第五批次（公司内部9月份）的发货，根据原有计划和后续客户验货的行程安排，成本合约部需确保在9月16日（原总经理专项考核9月10日完成，由于供货商相关客观因素且对后续发货施工无重大影响，延迟至9月16日）之前相关货物备货完成，质检部配合客户验货在9月18日之前完成，物流部在9月16日至19日完成发货，船期暂定9月25日；客户来公司验货期间，技术部电气科需跟客户完成电气设计（施工）全部图纸的确认。

(7) 阿联酋 PACG（尼日利亚）面粉仓项目：根据全景进度计划，要求技术部结构专业9月20日完成两型仓的施工图设计（含建模），供业主图纸确认；9月30日完成两型仓的深化设计（具备加工条件），并提资给招采。

2、相关决议：

(1) 乌兹别克碳酸钙筒仓项目：业主增购能够连续测量立式筒仓内部碳酸钙实际湿度沿筒仓高度的分布情况，以确定物料在哪个具体高度开始受潮的系统方案；后续9月16日（下周）前组织技术部、成本合约部（李志刚）、业务崔阳等各方会议沟通协商。

三、各项目重点工作

详见附件 - “0909 项目执行周例会” 重点工作清单

请各部门严格遵照会议明确的重点任务开展后续执行工作，计划运营部将建立专项督导机制，全程跟进各项关键任务的推进情况，强化过程管控与效能监察，确保关键任务落实到位。