

项目现场工作周报

汇报人：崔继龙 王奎

汇报时间：2026-7-19

项目名称：临涣焦化股份有限公司新建除尘灰回配工程项目

一、本周工作内容（7月13日--7月19日）

7月13日（星期一）：（中雨 25° C-29° C，风力3级）： 出勤人数5人（管理2人劳务3人工），工作时间（8小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

机械：登高车

施工：1、早上下雨未进场作业；2、下午进场作业，上料管下料焊接制作；3、整理人员资料，下午劳务提供3人人员资料。

材料：公司采购的水管和进料口快速插头阀，下午安排发货。

进料管和充气箱与仓体的软连接，上午已采买。

人力情况：昨天沟通，上周离场的电工同意返回作业；劳务又联系3人进场施工，人员明晚到场。

其他：变频器品牌问题，还在沟通中！

7月14日（星期二）：（阴 27° C-36° C，风力3级）： 出勤人数5人（管理2人劳务3人工），工作时间（8小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

机械：登高车

施工：1、除尘器气管非标件下料组焊；2、电控接线打标签；3、土建送料检测完成，明日回复费用清单；4、变频器沟通完成，作更换处理；5、工期延期问题，甲方负责人已在申请，等候结果。

材料：公司采购的水管和进料口快速插头阀，晚上已到货。 人力情况：劳务联系 3 人进场施工，人员明日到场。 其他：变频器品牌问题，沟通完成，公司设计同意更换品牌型号。

7 月 15 日（星期三）：（阵雨 27° C-35° C，风力 3 级）： 出勤人数 5 人（管理 2 人劳务 4 人工），工作时间（8 小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

机械：登高车

施工：1、北侧皮带机下料槽和屋面洞口开洞；2、14 米平台螺旋称和罗茨风机接线；3、新进人员 3 人，傍晚到场，资料审核已过； 4、部门协调 3 人进场安装水管，沟通完成，明天中午到场。

材料：公司采购的水管和进料口快速插头阀，已到货。

人力情况：劳务联系 3 人网上培训已完成，傍晚已到场。 另行安排水管安装人员 3 人，明日中午到场。

7 月 16 日（星期四）：（阴 27° C-35° C，风力 3 级）： 出勤人数 5 人（管理 2 人劳务 5.5 人工），工作时间（8 小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

机械：登高车、吊车 25 吨 1 台班

施工：1、进料管道、除尘器管道安装；2、20 米平台布线管安装；3、新进人员 3 人，证件办理完成，下午进场；4、部门协调 3 人进场安装水管，傍晚到场，资料提交审核通过。

人力情况：劳务联系 3 人进厂培训完成，傍下午进场作业。另行安排水管安装人员 3 人，资料审核通过。

7月17日(星期五):(大雨 24° C-36° C, 风力 2 级): 出勤人数 12 人(管理 2 人劳务 8.5 人工), 工作时间(8 小时)5:30~18:30, 是否加班(否), 是否窝工(否);

机械: 登高车

施工: 1、进料管道、除尘器管道穿屋面部位, 开洞 2 处; 2、20 米平台布线管完成, 14 米平台穿线管; 3、新进人员 3 人, 证件办理完成, 下午进场; 4、新进人员培训和熟悉场地情况。

人力情况: 劳务队今日进场 3 人完成, 合计人工 10 人, 当下分 3 组(电控、非标、供水管道)作业赶工, 当下节点计划 22 号安装完成。

7月18日(星期六):(多云 27° C-31° C, 风力 3 级): 出勤人数 12 人(管理 2 人劳务 10 人工), 工作时间(8 小时)5:30~18:30, 是否加班(否), 是否窝工(否);

机械: 登高车

施工: 1、星型卸料机、螺旋称的电机接线; 2、供水管道流量阀、电磁阀安装; 3、三通阀溜槽转弯切口和修改; 4、油漆寻找对应色号, 已订货。

材料: 三通阀下部进皮带机的溜槽缺两侧橡胶板, 设计忘记提料, 公司采购已来不及, 需要现场就地采购解决。

工期: 根据人力情况, 已分组作业, 现在短期目标 22 日, 把电控、非标、供水管安装完成。

其他: 今天安全部门巡检抽查, 从工具堆里找 1L 罐油漆、早班会工期工人签字表漏 2 人签字, 现场负责人不在现场(上午去找油漆店), 综上, 检查员已下考核单。

7月19日（星期日）：（阴 27° C-31° C，风力3级）：出勤人数14人（管理2人劳务10人人工吊车2人），工作时间（8小时）5:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

机械：登高车、25吨吊车半台班

施工：1、供水管安装20米，下午吊车辅助倒料，进度25%；2、7m层电机接线3人；3、三通卸料槽安装，进度90%；4、沟通上料管接口，甲方告知没有柔性软管，运输车无法输料。

材料：三通卸料槽与皮带机连接处，设计提料漏两侧橡胶垫板4块，需要现场解决。

工期：根据人力、材料情况，22日计划非标件、电控、供水管安装完成。

二、目前整体情况：

1、施工现场人员：目前现场共计10名施工人员，具体情况如下：

序号	班组	本周（名）	预计下周（名）	备注
1	管理人员	2	2	
2	土建施工人员	0	0	
3	钢构施工人员	10	10	
总数		12	12	
备注：劳务本周（16日~17日）进场6人。				

2、施工机械使用情况：

序号	设备名称	型号规格	本周 （台班数量）	下周 （台班数量）	备注
1	25吨吊车	/	1.5	0	
2					
3					

4					
5					
备注:					

3、现场施工安全管理情况:

	内容
本周安全生产情况	无安全事故发生
本周安全教育情况	早班会安全教育 6 次
本周安全检查情况	机械作业安全检查 1 次
下周安全监督管理重点	机械作业安全检查 1 次
下周安全活动计划	早班会安全教育 7 次

现场相关施工照片及说明:



除尘器管道、三通阀溜槽完成 90%



设备接线和电机接线完成



供水管安装 40 米

现场情况汇总：

- 1、人员情况：本周四~五进场 6 人，人员分非标、电控、供水管 3 组作业；
- 2、进度情况：非标件安装进度 90%；电控接线部分 70%；供水管完成 40m；
- 3、合同工期：项目节点时间在本月 15 号，现已申请延至 22 号，签字流程未完成。
- 4、材料情况：增加部分，进料管道和供水管道配件，本周已到货。
- 5、剩余主要工作：非标管道 10%、电控接线和调试未进行、设备供水管道（160m）未做。

下周计划：

- 1、现有人员优先把非标管道安装和电控接线完成，让甲方上报公司完成节点时间；
- 2、供水班组做完后，考虑安排离场；
- 3、周一安排电控材料验收签字；

4、主要节点：22 日完成主要安装工作，开始设备调试。

汇报人：崔继龙、王奎

2026 年 7 月 19 日