

项目现场工作周报

汇报人：李鲲鹏 黄晓冬

汇报时间：2026-8-9

项目名称：北方稀土（包头）料仓与计量输送系统项目

一、本周工作内容（8月3日--8月9日）

8月3日（星期一）：（多云转晴 17° C-29° C，风力2级）：出勤人数2人（管理2人，劳务0人工，厂区管控未施工），工作时间（9小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）。

机械：由于厂区管控安全检查，未使用机械

施工：1、上午参加业主工程例会，下午参加监理例会：强调现场进场设备、材料及时报验，附带第三方检测报告；2、整理完善相关安全资料；3、做相关内业资料：设备进场报验资料。

人员：后续人员到场时间，劳务负责人无法确定。

8月4日（星期二）：（晴 18° C-31° C，风力2级）：出勤人数10人（管理2人，劳务8人工，请假2人），工作时间（9小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）。

机械：由于厂区管控安全检查，未使用机械

施工：1、现场材料整理，现场电缆电线整理，安装场地现场清扫；2、锥体人孔及爬梯施工放线，现场钢支撑下料及焊接位置放线；3、办理新进 1 名焊工进场门禁；4、对接业主，确定明天危险作业复工时间。

人员：后续人员到场时间，劳务负责人无法确定。

8 月 5 日（星期三）：（晴 17° C-28° C，风力 2-3 级）：出勤人数 12 人（管理 2 人，劳务 10 人工，请假 1 人），工作时间（9 小时）7:00~18:30，是否加班(否)，是否窝工(否)。

机械：25 吨汽车吊

施工：1、第 2 个罐体拼装焊接第 5 节、6 节，支撑钢柱筋板焊接、打磨、刷漆；2、现场到货电线、电缆、储气罐；3、与监理沟通，待其休假结束后，现场统一报验；4、督促劳务上人，劳务回复，临涣项目结束后，人员调至北方稀土项目；5、参加业主工程例会，报送工程进度计划；6、班前会正常召开，强调动火、登高、有限空间作业注意事项，做高处作业安全培训。

材料：现场到货电线、电缆、储气罐，现场已验收签收。

人员：后续人员到场时间，劳务负责人无法确定，下发罚款单 3000 元（按照 500 元/人/天处罚）。

8月6日（星期四）：（晴 22° C-32° C，风力2-3级）：出勤人数12人（管理2人，劳务10人工，请假1人），工作时间（9小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

机械：25吨汽车吊

施工：1、第2个罐体拼装焊接第7节，外部打磨、除锈、刷漆；2、支撑钢柱筋板打磨、除锈、刷漆完成；3、斜撑钢柱加工、安装、焊接；4、业主到现场，强调加快工期施工；5、班前会召开，强调动火、吊装、高处作业注意事项，重申厂区内红十五条例。

人员：后续人员到场时间，劳务负责人无法确定，下发罚款单3000元（按照500元/人/天处罚）。

8月7日（星期五）：（晴 21° C-30° C，风力2级）：出勤人数11人（管理2人，劳务10人，请假1人），工作时间（4小时）7:00-11:00，下午停工整改，是否加班（否），是否窝工（否）。

机械：50吨汽车吊（半天）

施工：1、第2个罐体第8节拼装焊接，钢柱支撑焊接；2、参加业主工程例会，重点提出现场安全管理工作；3、业主副总连总，带队检查厂区内施工单位安全隐患检查，对我方提出7条安全问题，并下发安全通知单，责令我方停工整改；4、劳务下午在停工整改过程中，不配合，现场已通知，并下发通知单，要求更换负责人；5、目前施工人员人数仍未按要求落实到位，下发罚款单。6、班前会召开强调动火、登高作业注意事项。

人员：后续人员到场时间，劳务负责人无法确定，下发罚款单 3500 元（按照 500 元/人/天处罚）。

8 月 8 日（星期六）：（晴 21° C-32° C，风力 2 级）：出勤人数 13 人（管理 2 人，劳务 11 人），工作时间（7 小时）10:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）。

机械：25 吨汽车吊 20 米登高车 剪刀车 1 台

施工：1、现场上午落实安全整改，业主复查通过后，除有限空间作业现场 10 点钟开始复工；2、焊接第 2 罐体第 8 节，打磨刷漆，焊接支撑钢柱斜撑，锥体人孔开孔，旋梯打磨除锈刷漆；3、对新进场人员进行交底、培训，现场已更换负责人；4、班前会强调吊装、动火、高处作业注意事项。

8 月 9 日（星期日）：（晴 22° C-32° C，风力 2 级）：出勤人数 2 人（管理 2 人，劳务 10 人，请假 1 人），工作时间（9 小时）7:00~18:30，是否加班（是，加班到晚上 8:00），是否窝工（否）；

机械：25 吨汽车吊半天 50 吨汽车吊半天

施工：1、锥体人孔焊接，支撑钢柱斜撑焊接，钢梯现场整改焊接；2、下午现场转运锥体，吊装安装锥体；3、上午参加业主工程例会，通报了我公司现场违章情况；4、监理巡查现场，通报现场登高车无限高杆、未进场报验；5、下发安全通知单、罚款单，整改现场问题；6、班前会正常召开，强调动火、登高、吊装作业注意事项，做吊装作业安全培训。

人员：后续人员到场时间，劳务负责人无法确定。

其他情况：下发罚款单 3 份，要求劳务增加施工人员至 17 人，保证罐体吊装安装完成节点，目前人员未增加；下发安全罚款单 1 份，现场高处作业人员未系安全带；下发质量通知单 1 份，要求劳务增强质量管控意识，做好罐体安装的尺寸、标高复核工作；下发安全通知单 1 份，要求劳务施工人员增强安全意识，退场相关不合格机械设备；下发工程通知单 1 份，要求更换现场负责人；对新进场 1 人焊工，做相关施工安全培训、交底。

二、目前整体情况：

1、施工现场人员：目前现场共计 13 名施工人员，具体情况如下：

序号	班组	本周（名）	预计下周（名）	备注
1	管理人员	2	2	
2	钢构施工人员	8	9	
3	普工	3	4	
总数		13	15	
备注：本周新进场 1 人（焊工），退场 1 人（普工）				

2、施工机械使用情况：

序号	设备名称	型号规格	本周（台班数量）	下周（台班数量）	备注
1	汽车起重机	25 吨	3.5	5	
2	登高车	25 米	2	5	
3	汽车起重机	50 吨	1	4	2 个半天台班
备注：					

3、现场施工安全管理情况：

	内容
本周安全生产情况	无安全事故发生
本周安全教育情况	早班会安全教育 5 次
本周安全检查情况	机械、作业安全检查 3 次
下周安全监督管理重点	机械、作业安全检查 2 次
下周安全活动计划	早班会安全教育 7 次

现场相关照片及说明：

现场罐体拼装焊接

















支撑钢柱安装焊接、打磨、刷漆









锥体吊装、安装







现场情况汇总：

- 1、人员情况：本周进场 11 人，作业 5 天（厂区安全检查危险作业停工 1 天，业主下发停工整改 1 天），项目要求施工人员不低于 17 人，后续人员始终未到现场，过程中多次与劳务沟通，因人员不足罚款单已下发；
- 2、进度情况：两个锥体拼装焊接完成 100%；两个环梁拼装焊接完成 100%、2 个库顶拼装完成 100%、悬梯拼装焊接完成 100%，钢梯拼装焊接完成 40%，8 根钢柱安装焊接完成 100%，支撑钢柱安装焊接完成 60%，锥体吊装安装完成 100%；
- 3、合同工期：项目节点时间在 9 月 1 日（业主审批的开工报告），现场施工人员至少 17 人，才能保证节点时间，目前劳务人员未按要求落实到位（本周下发罚款单 3 张，共计 10500 元）。
- 4、材料情况：电缆、电线、气罐已进场，后续设备材料已跟物流、质检对接，落仓完成后，开始发车送货。
- 5、剩余主要工作：构件的除锈防腐、钢梯制作安装、钢支撑安装、焊接、锥体及罐体吊装安装、设备及电控的安装。
- 6、要求劳务更换现场负责人，改善目前现场施工状态，保证工期、质量、安全稳步向前推进。

下周计划：

- 1、钢梯制作安装完成 90%；料仓支架安装完成 100%；2 个料仓拼装焊接完成 100%；2 个锥体吊装安装完成 100%，2 个料仓吊装安装完成 100%；
- 2、非标管道开始安装；

- 3、继续督促劳务队继续增加人手，至少增加 3 人，至少增加至 14 人；
- 4、与业主、监理沟通说明现场情况，做好设备进场的报验工作。

汇报人：李鲲鹏 黄晓冬

2026 年 8 月 9 日